

PROTOKOLL NR 2

Projekt: 2024_0064 Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering

Teema: Juhtrühmakoosolek

Kuupäev: 01.10.2024, 9.00-9.40

Asukoht: MS Teams

Protokollija: Evelin Kuusik

Kadi-Kaisa Kaljuveer – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (REM)
Heddy Klasen – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Antti Pääsukene – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Raine Viitas – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Merlin Rosenberg – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Priit Heinla – Elering AS
Pavel Solovjov – Elering AS
Viktoria Muske-Vidjajev – Elering AS
Margit Tennokene – Kliimaministeerium
Ülle Luks – Kliimaministeerium
Nikon Vidjajev – Kliimaministeerium
Karel Lember – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Irma Pakkonen – Keskkonnaamet
Märt Öövel – Keskkonnaamet
Reet Roosalu – Maa-amet
Natalja Šubina – Terviseamet
Merilin Kraun - Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Silja Möllits – Muinsuskaitseamet
Katriin Koit – Muinsuskaitseamet
Tiit Harjak – Transpordiamet
Andres Käosoo – Politsei- ja Piirivalveamet
Priit Alekask – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Tiit Kaasik – Eesti Geoloogiateenistus
Kalle Toomet – Eesti Linnade ja Valdade Liit
Tiina Tubli – Põllumajandus- ja Toiduamet
Triin Koorits – Skepast&Puhkim OÜ (SKPK)
Evelin Kuusik – Skepast&Puhkim OÜ
Veronika Verš – Skepast&Puhkim OÜ

Järgmine koosolek: juhtrühmakoosolek **jaanuar 2025**

Päevakava:

- 1) Koosoleku avamine
- 2) LS ja programm
- 3) Edasine protsess
- 4) Küsimused ja avatud arutelu

Kadi-Kaisa Kaljuveer REM-ist avas koosoleku.

Triin Koorits SKPK-st tutvustas valminud REP lähteseisukohti ja programmi. Peale dokumendiga tutvumist ootab SKPK ettepaekuid.

Kadi-Kaisa rääkis REP ajakavast ja edasisest protsessist ning ühtlasi informeeris LS ja programmi avalikustamise toimumise aegadest ja kohtadest.

Priit Heinla Eleringist rääkis, mis hakkab toimuma peale REP kehtestamist ja miks trassi väljaehitamine võtab veel ca 7 aastat ehk 2033. aastal oleks võimalik taristu valmis saada.

Heddy Klasen: Miks Elering ei hakka paralleelselt projekteerima ja maid ostma?

Priit Heinla: Saame ainult konkreetsele alternatiivile projekteerima hakata ja peale REP kehtestamist maakasutuse lepinguid sõlmima. Planeeringu käigus tehakse eskiisprojektid ehk mingi projekteerimine käib.

Heddy Klasen: Muhumaal ainult üks kaablialternatiiv, kas sinna ei saa ka siis tegevusi tegema hakata?

Priit Heinla: Planeeringu käigus võib selguda, et kaabli asukoht võib muutuda, nt mõne keskkonna objekti pärast. KMH peab leidma trassi täpse asukoha.

Triin Koorits: Täna me juba tegeleme visandamisega, et jõuaksime LÜ ja uuringute vajaduseni võimalikult täpselt. Kui liigiekspert ütleb, et kuskilt ei saa, siis tegelikult need trassid koguaeg muutuvad, kuna igast valdkonnast võib tulla välja asjaolusid, miks need muutuvad, mistõttu pole mõistlik ka sõlmida etteruttavalt kokkuleppeid maaomanikega.

Priit Heinla: Trass saab oma tõelise kuju alles peale ehitushanke toimumist.

Triin Koorits: Olulisemad kohad projektis on järgmise aasta algul, kui tutvustame trassikoridoride alternatiive, kus me soovime saada tagasisidet erinevate osapoolte käest.

Nikon Vidjajev: Kaugel lätlased on?

Priit Heinla: Kuigi see käesolevat planeeringut ei puuduta, on Läti pool oma maismaa planeeringut alustamas. Protsess on teistsugune. Oleme nendega pidevas kontaktis.

Protokollis lisad:

1. Salvestis
2. Ettekanne